

LES 3 PLANNINGS A CE JOUR

SUITE AU SCHEMA DIRECTEUR RECU LE 09/12/2021 ...

DATES	DEBITMETRES	DATES	DECLARATION d'UTILITE PUBLIQUE	DATES	USINE TRAITEMENT	DATES	CVM
27/01/21	Notification SAUR	05/04/22	Délibération DUP	05/04/22	Délibération usine traitement	29/07/22	Rapport Campagnes 1, 2, 3
08/04/21	Début travaux	06/04/22	Appel à candidature	28/04/22	Appel à candidature	29/07/22	Et 4 incomplète
07/06/21	Campagne test débitmètres	18/05/22	Décision ARS hydrogéologue	23/11/22	Rapport Analyse Offres		
10/02/22	PV fin de travaux	24/05/22	Délibération choix ANTEA	25/11/22	Choix MOE : IRH	30/06/23	mail ARS demande de 5 ^e campagne CVM
		03/06/22	Acte engagement ANTEA	01/12/22	Demande subvention AESN	07/07/23	4 tronçons à purger
		14/06/22	Choix ANTEA pour tests	09/03/23	Subvention acceptée AESN	11/07/23	Purges
		25/06/22	Avis Préalable Hydrogéologue Agrée	21/03/23	Acte engagement IRH	20/07/23	30 tronçons à tester
		28/07/22	Accord ANTEA pour tests	30/06/23	Réunion de lancement	27 et 28/7/23	Tests 11 tronçons
		07/08/22	Début des tests demandés	13/07/23	Nelle liste paramètres à analyser IRH	11/08/23	Tests 19 tronçons
		25/10/22	Rapport tests ANTEA	07/23	demande à CARSO	31/08/23	Résultats totalité
		12/06/23	Avis Définitif Hydrogé Agrée	08/23	Retour CARSO sauf 6 param.		
				10/08/23	AXIS relevés topographiques		
				14/08/23	AE ICSEO géotechniques		
				05/09/23	réunion avant projet IRH		
				07/09/23	AXIS relevés topo		
avril	conseil syndical		réunion avant projet			26/09/23	réunion CVM ARS
juillet	conseil syndical						
	12/09/23 conseil syndical			Début 2024	Consultation des entreprises		
				03/24	Début travaux		
10/02/22	réunion à Châtenoy						
25/02/22	réunion à Sury					2024	
23/06/23	réunion à Châtenoy						