

CUM CAMPAGNE n°8
CAMPAGNE n°7 (résultats) (Septembre 2025)

COMMUNE	NUMERO TRONCON	CAMPAGNE 1 SEPTEMBRE 2020	CAMPAGNE 2 MAI 2021	CAMPAGNE 3 OCTOBRE 2021	CAMPAGNE 4 FEVRIER 2022	CAMPAGNE 5 JUILLET / AOUT 2023	CAMPAGNE 6 - JUN 2025	CAMPAGNE 7 JUILLET 2025	Prlvs priorité 1 campagne 8	Prlvs priorité 2 campagne 8	Prlvs priorité 3 campagne 8	Commentaires
		cvm µg/L	cvm µg/L	cvm µg/L	cvm µg/L	cvm µg/L	cvm µg/L	cvm µg/L	Prélèvements	Prélèvements	Prélèvements	
CHATENOY	29	1,8	0,88				0,143					Contrôle de retour à la conformité après travaux - tronçon conforme
CHATENOY	30	0,58	0,61	0,12			< 0,1					Contrôle de retour à la conformité après travaux - tronçon conforme
CHATENOY	29bis				0,024			< 0,1			1	2 analyses conformes, reste 2 à faire
CHATENOY	29ter				0,021	<0,1		0,183		1		2 analyses conformes, reste 2 à faire
CHATENOY	44	1,8		0,2		<0,1	0,717	1,6				Non-conformité avérée par analyse supplémentaire réalisée par l'ARS en juillet 2025
CHATENOY	31	0,18										
CHATENOY	31bis		0,17	0,051	0,034		0,232					Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L)
CHATENOY	31ter							1,39	1			Nouveau point recherche origine contamination, en amont du tronçon 32 Non conforme, contre-analyse à réaliser camp 8 ; possibilité de faire 2 prlvs sur ce branchement (1 extérieur et 1 intérieur si impossibilité sur les branchements prévus)
CHATENOY	33	0,29		0,062		<0,1	0,313					Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L)
CHATENOY	34	2,3	0,31	0,023		<0,1	0,889		1			Non conforme, contre-analyse à réaliser camp 8
CHATENOY	34bis						2,138	3,113				Non-conformité avérée
CHATENOY	35	0,22					0,802	0,739				Non-conformité avérée
CHATENOY	36	2,6	0,66	0,065				0,589	1			Contrôle de retour à la conformité après travaux Non conforme, contre-analyse à réaliser camp 8 ; suspicion contamination depuis le tronçon amont route du Pont Ganet
CHATENOY	36bis				0,03			1,141	1			Non conforme, contre-analyse à réaliser camp 8 Nouveau point recherche origine contamination à faire en amont jusqu'à l'intersection rte de la Garenne
CHATENOY	37			0,009						1		1 analyse conforme, reste 3 à faire, et tronçon amont de tronçons 43 et 67 non conformes Absent, injoignable, robinet extérieur coupé
CHATENOY	37bis						0,406		1			Nouveau point recherche origine contamination en amont des tronçons 43 et 67 non conformes 1 analyse conforme en limite de qualité, reste 3 à faire
CHATENOY	38	0,25	0,3	0,17		<0,1	0,177					Conforme (5 analyses < 0,5 µg/L)
CHATENOY	39	0,68	0,35	0,089		<0,1	< 0,1					Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L) prévu au n°69, pas d'accès, réalisé au n°71, propriété voisine
CHATENOY	40		0,14			<0,1		1,161	1			Non conforme, contre-analyse à réaliser camp 8
CHATENOY	41	0,52	0,26	0,12		<0,1	< 0,1					Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L)
CHATENOY	41bis			< 0,004		<0,1						
CHATENOY	42	2,9	16			<0,1	< 0,1					Contrôle de retour à la conformité après travaux - tronçon conforme
CHATENOY	42bis				0,015						1	1 analyse conforme, reste 3 à faire
CHATENOY	43	1,3		0,044			0,525		1			Non conforme, contre-analyse à réaliser camp 8
CHATENOY	67	2				<0,1	0,988		1			Non conforme, contre-analyse à réaliser camp 8 ; possibilité de faire 2 prlvs sur ce branchement (1 extérieur et 1 intérieur si impossibilité sur les branchements prévus) ; prévu au n°15, pas d'accès, réalisé au n°21, propriété voisine
CHATENOY	67bis						1,004	4,745				Non-conformité avérée
CHATENOY	50		0,0065	0,044	0,018		< 0,1					Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L)
CHATENOY	52	0,42	0,37				0,347	0,792	1			Non conforme, contre-analyse à réaliser camp 8
CHATENOY	52bis					<0,1		<0,1			1	2 analyses conformes, reste 2 à faire

CHATENOY	53	1,2	0,77			(**)		0,217				Contrôle de retour à la conformité après travaux - tronçon conforme
CHATENOY	62		0,92	0,1			6,836		1			Non conforme, contre-analyse à réaliser camp 8 ; possibilité de faire 2 prlvs sur ce branchement (1 extérieur et 1 intérieur si impossibilité sur les branchements prévus)
CHATENOY	63			0,065								
CHATENOY	63bis	0,12						< 0,1			1	2 analyses conformes, reste 2 à faire
CHATENOY	63ter								1			Nouveau point de prélèvement en aval des tronçons 63 et 63bis, en extrémité d'antenne sur le PVC DE50 mm
CHATENOY	64		0,091	0,054				< 0,1	1			3 analyses conformes, reste 1 à faire
CHATENOY	64bis				< 0,004							
CHATENOY	64ter											
CHATENOY	65	1,1	0,97	0,036		< 0,1		0,159				Contrôle de retour à la conformité après travaux - tronçon conforme
CHATENOY	66	0,077	0,54	0,15		< 0,1		< 0,1				Contrôle de retour à la conformité après travaux - tronçon conforme
CHATENOY	75	1,6		0,022		< 0,1	0,19	0,461	1			4 analyses conformes mais dernière en limite de conformité ; 1 non-conformité à 1,6 µg/L ; concentration moyenne à 0,57 µg/L A reconstruire camp 8
CHATENOY	87											
CHATENOY	89											
CHATENOY	102											1 antenne identifiée chemin des Bouillons sur le SIG mais pas d'habitation desservie ; à vérifier par le SIAEP si existante, à abandonner ou fermer par vanne
COMBREUX	1	0,24	0,0048	0,11	0,018							Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L)
COMBREUX	2	0,049			0,0068						1	2 analyses conformes, reste 2 à faire
COMBREUX	2bis		0,062					< 0,1			1	Absents, injoignables, pas de prélèvement réalisé
COMBREUX	22	0,015	< 0,004	0,017							1	2 analyses conforme, reste 2 à faire
COMBREUX	23	0,036	< 0,004	0,011			< 0,1					Absent, propriétaire n°6 hors région, pas de prélèvement réalisé
COMBREUX	23bis						< 0,1	< 0,1			1	3 analyses conformes, reste 1 à faire
COMBREUX	24	0,12	0,01	< 0,004	0,011							Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L)
COMBREUX	25		0,11									
COMBREUX	26					< 0,1		< 0,1			1	2 analyses conformes, reste 2 à faire
COMBREUX	26bis		0,05				0,101	0,171	1			3 analyses conformes, reste 1 à faire
COMBREUX	26	0,12		0,11							1	2 analyses conformes, reste 2 à faire
COMBREUX	45	0,17	0,04	0,097	0,063							Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L)
COMBREUX	27	0,037	< 0,004	0,026	< 0,004							Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L)
COMBREUX	28	0,17	0,06	0,035	0,018	< 0,1						Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L)
COMBREUX	72	0,037	0,0064	< 0,004			< 0,1					Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L)
COMBREUX	80											
COMBREUX	81											
COMBREUX	94						0,777	0,689				Non-conformité avérée Abonné du SIAEP desservi par Vitry-aux-Loges
SURY AUX BOIS	3	0,14	0,12	< 0,004	< 0,004							Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L)
SURY AUX BOIS	55		0,19	0,13	0,023		0,244					Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L)
SURY AUX BOIS	4bis			0,058							1	1 analyses conforme, reste 3 à faire
SURY AUX BOIS	4				0,014			1,453	1			Absent, injoignable, pas de prélèvement réalisé
SURY AUX BOIS	4ter						< 0,1				1	Non conforme, contre-analyse à réaliser camp 8
SURY AUX BOIS	5	1,7					3,753		1			1 analyse conforme, reste 3 à faire Initialement prévu sur le tronçon 4 mais réalisé sur la conduite DN125 mm en amont, nouveau tronçon 4 ter ; contre analyse de conformité à décaler sur des campagnes ultérieures
SURY AUX BOIS	5bis		0,047	0,29	0,15		0,469	1,7	1			Non conforme, contre-analyse à réaliser camp 8 Non conforme d'après l'analyse réalisée par l'ARS en juillet 2025, 4 conformités précédemment ; concentration moyenne non conforme ; contre-analyse à réaliser camp 8

SURY AUX BOIS	6	2,1	2	0,0043	0,019	<0,1		0,29				Contrôle de retour à la conformité après travaux - tronçon conforme Reste encore des CVM concentration à 0,29 µg/L ; suspicion de contamination depuis le tronçon amont RD2060
SURY AUX BOIS	8	0,87	0,58					< 0,1				Contrôle de retour à la conformité après travaux - tronçon conforme
SURY AUX BOIS	9	1,6	0,051	0,11			0,54	0,421	1			Non-conformité avérée au n°19 en extrémité d'antenne ; 2 analyses conformes au n°15 et 1 au n°14 (en limite de qualité à 0,42 µg/L), en amont du n°19, à mi parcours ; Reste 1 analyse à faire au n°15 (ou 14 en face) pour établir la conformité à mi parcours de l'antenne ; concentration moyenne non conforme
SURY AUX BOIS	10	0,44	0,12		0,03		0,425					Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L), mais dernière analyse en limite de qualité
SURY AUX BOIS	11	0,99	0,12	0,075	0,011		0,4					Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L), mais dernière analyse en limite de qualité
SURY AUX BOIS	12	0,36	0,067	0,19			0,107					Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L)
SURY AUX BOIS	13	0,31	0,20	0,27	0,07		0,146					Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L)
SURY AUX BOIS	14	0,51	0,2	0,061	0,11		0,157					Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L) prévu au n°1, pas d'accès, réalisé au n°2, propriété voisine
SURY AUX BOIS	15	1,4		0,16	0,035		1,643		1			Non conforme, contre-analyse à réaliser camp 8, prévu au n°24, pas d'accès, réalisé au n°30, propriété voisine
SURY AUX BOIS	16	0,64	0,12		0,046		0,672		1			Non conforme, contre-analyse à réaliser camp 8, prévu au n°10, pas d'accès, réalisé au n°15, propriété voisine
SURY AUX BOIS	16bis						0,542	0,577				Non-conformité avérée, prévu au n°21, indisponible, réalisé au n°22, propriété en face, sur branchement long
SURY AUX BOIS	16ter						2,527	2,598				Non-conformité avérée
SURY AUX BOIS	16quater							< 0,1		1		1 analyse conforme, reste 3 à faire
SURY AUX BOIS	17		0,0091	0,1	0,023		< 0,1					Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L)
SURY AUX BOIS	18		2		0,054	<0,1	0,405	0,773	1			Non conforme, contre-analyse à réaliser camp 8
SURY AUX BOIS	19		0,004	0,042			< 0,1	0,189				Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L)
SURY AUX BOIS	19bis						0,679	20,543				Non-conformité avérée Forte concentration à 20 µg/L au n°35 (Boutique Eveil E Sens) en extrémité de l'antenne chemin de la Galonnière
SURY AUX BOIS	19ter							0,242	1			Nouveau point recherche origine contamination en amont du tronçon 19bis non conforme à aval (antenne longue) 1 analyse conforme, reste 3 à faire
SURY AUX BOIS	21		0,0049	< 0,004			0,271					Conforme (5 analyses < 0,5 µg/L) Tronçon 74 = Tronçon 21
SURY AUX BOIS	74		0,0051	0,016								
SURY AUX BOIS	32		3,3	0,037	0,0081		4,143		1			Non conforme, contre-analyse à réaliser camp 8
SURY AUX BOIS	51				0,0047	<0,1		1,169	2			Non conforme, contre-analyse à réaliser camp 8, 2 analyses à faire (1 sur robinet extérieur et 1 sur robinet intérieur)
SURY AUX BOIS	46		0,4	0,051	0,0098		4,222	3,528				Non-conformité avérée
SURY AUX BOIS	46bis						0,148	10,447	2			Non conforme, contre-analyse à réaliser camp 8, 2 analyses à faire (1 sur robinet extérieur et 1 sur robinet intérieur)
SURY AUX BOIS	46ter						< 0,1	0,192		1		2 analyses conformes, reste 2 à faire
SURY AUX BOIS	47		0,2	0,09	0,068		1,16	1,435				Non-conformité avérée Incertitude sur le raccordement du branchement n°15 Che des Germain, PVC63 ou PVC125 ? PVC63 selon SIG
SURY AUX BOIS	47bis									1		Nouveau point recherche origine contamination en amont du tronçon 71 non conforme à aval (antenne longue) Absent, injoignable, pas de prélèvement réalisé
SURY AUX BOIS	48		2,3	0,052	0,023		0,189	1,078	1			Non conforme, contre-analyse à réaliser camp 8 3 analyses conformes et 2 non-conformités ; possibilité de faire 2 privts sur ce branchement (1 extérieur et 1 intérieur si impossibilité sur les branchements prévus)
SURY AUX BOIS	48bis						0,26	5,091	2			Non conforme, contre-analyse à réaliser camp 8, 2 analyses à faire (1 sur robinet extérieur et 1 sur robinet intérieur)
SURY AUX BOIS	49		0,18	0,063	0,065			2,433	1			Non conforme, contre-analyse à réaliser camp 8

SURY AUX BOIS	54		0,14		0,057		0,727	1,643				Non-conformité avérée
SURY AUX BOIS	56		< 0,004	0,018	0,026		0,375					Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L) prévu au n°67, pas d'accès, réalisé au n°70, propriété voisine
BELLEGARDE	57	0,081	0,27	0,2	0,059					1		Prélèvement prévu période chaude car deux analyses > 0,1 µg/L précédemment Absent, pas d'accès, pas de prélèvement réalisé Mais conforme (4 analyses < 0,5 hors campagne n°5)
SURY AUX BOIS	58		2,8			<0,1	0,948			1		Non conforme, contre-analyse à réaliser camp 8
SURY AUX BOIS	58bis				0,04		1,136	< 0,1		1		1 analyse non conforme, contre analyse conforme (2 analyses conformes au total), nouvelle analyse à réaliser camp 8
SURY AUX BOIS	58ter							0,532		1		Nouveau point recherche origine contamination en amont des tronçons 58 et 58bis non conformes, et du tronçon 14 conforme, au départ de l'antenne Non conforme, contre-analyse à réaliser camp 8
SURY AUX BOIS	59		0,064	0,46	0,23		0,658	0,142		1		1 analyse non conforme, contre analyse conforme (4 analyses conformes au total), nouvelle analyse à réaliser camp 8
SURY AUX BOIS	59bis							0,267			1	Nouveau point recherche origine contamination en amont du tronçon 59 non conforme 1 analyse conforme, reste 3 à faire
SURY AUX BOIS	59ter							< 0,1		1		Nouveau point recherche origine contamination en amont des tronçons 59 et 70 non conformes (sur antenne PVC75) 1 analyse conforme, reste 3 à faire
SURY AUX BOIS	70			0,75	0,14	<0,1	0,589			1		Non conforme, contre-analyse à réaliser camp 8
SURY AUX BOIS	70bis						3,372	1,012				Non-conformité avérée
SURY AUX BOIS	7	1,4	0,25	0,066		<0,1	1,256			1		Non conforme, contre-analyse à réaliser camp 8
SURY AUX BOIS	8bis				0,052	<0,1		< 0,1		1		3 analyses conformes, reste 1 à faire
SURY AUX BOIS	60		0,49				5,546	12,167				Non-conformité avérée
SURY AUX BOIS	60bis			0,18		<0,1	0,211	0,145				Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L)
SURY AUX BOIS	61		3,6	0,16		<0,1	2,545			1		Non conforme, contre-analyse à réaliser camp 8, prévu au n°11, pas d'accès, réalisé au n°5, propriété voisine
SURY AUX BOIS	61bis						1,562	3,303				Non-conformité avérée, SRT clim en extrémité de l'antenne
SURY AUX BOIS	62bis							3,219		1		Nouveau point recherche origine contamination en amont des tronçons 61 et 62 non conformes Non conforme, contre-analyse à réaliser camp 8
CHATEAUNEUF SUR LOIRE	68	0,047		0,36		<0,1	1,939	2,37				Non-conformité avérée
SURY AUX BOIS	68bis							0,278		1		Nouveau point recherche origine contamination en amont du tronçon 68 non conforme (antenne très longue le long de la RD2060) 1 analyse conforme, reste 3 à faire
SURY AUX BOIS	69		0,0073	0,021	0,049		< 0,1					Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L)
SURY AUX BOIS	71		< 0,004	0,19	0,1		1,344	1,435				Non-conformité avérée
SURY AUX BOIS	73		0,44	0,068		<0,1	0,941	2,043				Non-conformité avérée, prévu au n°45, pas d'accès, réalisé au n°41, propriété voisine
SURY AUX BOIS	77						1,395	2,223				Non-conformité avérée
SURY AUX BOIS	77bis									1		Nouveau point recherche origine contamination en amont du tronçon 77 non conforme (sur antenne PVC50) Absent, injoignable, pas de prélèvement réalisé
SURY AUX BOIS	77ter							0,398		1		Nouveau point recherche origine contamination en amont du tronçon 77 non conforme (sur antenne PVC75) 1 analyse conforme, reste 3 à faire
SURY AUX BOIS	78						0,402	0,597		1		Non conforme, contre-analyse à réaliser camp 8
SURY AUX BOIS	79						< 0,1	0,278			1	2 analyses conformes, reste 2 à faire
SURY AU BOIS	82											
SURY AUX BOIS	83											
SURY AUX BOIS	84											
SURY AUX BOIS	85						0,512	0,399		1		1 analyse non conforme, contre analyse conforme (0,4 µg/L), nouvelle analyse à réaliser camp 8
SURY AUX BOIS	86											

SURY AUX BOIS	88											A vérifier par le SIAEP si branchement en service au niveau des Denaisons ; sinon antenne à abandonner ou à fermer avec vanne
SURY AUX BOIS	90											
SURY AUX BOIS	91											
SURY AUX BOIS	92											
SURY AUX BOIS	93						< 0,1	< 0,1			1	1 analyse conforme, reste 3 à faire
SURY AUX BOIS	101							< 0,1			1	Nouveau point recherche origine contamination en amont du tronçon 54 non conforme (sur antenne PVC90) 1 analyse conforme, reste 3 à faire
		45	61	59	41	29	71	67	44	8	16	

Récap campagne 8
Prélèvements planifiés (restant marché SAFEGE)
Prélèvements réalisés
Conformes
0,2 µg/L < x <0,5 µg/L
Non conformes
Non conformités avérées