SIAEP Sury- aux-bois/Châtenoy/Combreux

LES 3 PLANNINGS A CE JOUR

SUITE AU SCHEMA DIRECTEUR RECU LE 09/12/2021 ...

DATES	DEBITMETRES
27/01/21	Notification SAUR
08/04/21	Début travaux
07/06/21	Campagne test débitmètres
10/02/22	PV fin de travaux
10/02/22	réunion à Châtenoy
25/02/22	réunion à Sury
23/06/23	réunion à Châtenoy

DATES	DECLARATION d'UTILITE PUBLIQUE
05/04/22	Délibération DUP
06/04/22	Appel à candidature
18/05/22	Décision ARS hydrogéologue
24/05/22	Délibération choix ANTEA
03/06/22	Acte engagement ANTEA
14/06/22	Choix ANTEA pour tests
25/06/22	Avis Préalable Hydrogé Agrée
28/07/22	Accord ANTEA pour tests
07/08/22	Début des tests demandés
25/10/22	Rapport tests ANTEA
12/06/23	Avis Définitif Hydrogé Agrée
	réunion avant projet

DATES	USINE TRAITEMENT
05/04/22	Délibération usine traitement
28/04/22	Appel à candidature
23/11/22	Rapport Analyse Offres
25/11/22	Choix MOE : IRH
01/12/22	Demande subvention AESN
09/03/23	Subvention acceptée AESN
21/03/23	Acte engagement IRH
30/06/23	Réunion de lancement
Fin 08/23	Avant projet
Début 09/23	réunion avant projet
3 à 4 mois	Etudes complémentaires
Début 2024	Consultation des entreprises
03/24	Début travaux

DATES	CVM
29/07/22	Rapport Campagnes 1, 2, 3
29/07/22	Et 4 incomplète
30/06/23	mail ARS
07/07/23	4 tronçons à purger
11/07/23	Purges
20/07/23	34 tronçons à tester
27 et 28/7/2:	Tests 11 tronçons
	Tests 23 tronçons restants
	résultats des tests
	si tronçon « non conforme »
	Information aux abonnés
	Cahier des charges
	Appel d'offres
	Choix MOE
2024	Début travaux